| | |
|---|---|
| **名　　称：** | “3·3”一般事故调查报告 |
| **索 引 号：** | 113701250043144453K/2026-6729904 |
| **发文单位：** | 区应急管理局 |
| **发布日期：** | 2026-05-07 |

# “3·3”一般事故调查报告

2026年3月3日，济阳区一施工现场发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规定，3月5日，区政府成立了济阳“3·3”一般事故调查组，事故调查组由分管副区长任组长，区总工会、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区国有资产管理服务中心、市公安局济阳分局、济北街道办事处为成员，并邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过组织现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援和直接经济损失情况，认定了事故性质，对相关单位、人员提出了处理建议及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

**经调查认定，“3·3”一般事故是一起因施工人员安全生产意识淡薄，在作业过程中违章作业，未采取有效的安全防护措施导致的一般生产安全责任事故。**

## 一、涉事项目及相关单位基本情况

### （一）项目基本情况

项目名称：区**项目。建设单位：济南**置业有限公司。施工单位：山东**建筑工程有限公司。监理单位：济阳**监理有限责任公司。

（二）合同签订情况

2025年4月28日签订了《监理合同》，6月9日签订了《总承包合同》。2026年1月10日，签订了《专业分包合同》约定的分包内容为模板脚手架工程；同时签订了《安全协议书》约定了双方的安全管理责任。

（三）项目安全管理工作开展情况

**建筑成立了项目部，设项目经理1名、安全员1名、技术质量员1名、施工员2名。施工人员进场后总包单位组织进行了安全技术交底和安全生产教育培训，**建设组织了三级安全生产教育和培训。

**建筑组织制定了涵盖全体员工的安全生产责任制；制定了含安全检查制度在内的9项安全生产管理制度；组织制定了11个岗位安全操作规程；为从业人员配发了安全帽、安全带、手套等劳动防护用品。

（四）项目监管情况

2026年2月25日，**街道办事处网格员对项目进行了巡查，巡查发现项目未复工。

3月3日上午，区**中心对项目施工现场进行了复工前检查，检查结论：不满足复工条件，待现场问题整改完毕后方可复工。

（五）事故地点和气象情况

事故发生在9号楼以南、售楼处以北、16号楼以东、8号楼以西的下沉式庭院。该区域内为满堂支架。事故发生时死者从下沉式庭院一层横梁，坠入地下一层的集水坑内。经现场测量，一层横梁与集水坑底部的垂直高度约4.5米，横梁已搭设模板和脚手架，脚手架上设置了用于搭挂安全带的“生命线”。

区气象观测站数据显示：2026年3月1日至2日，我区累计降水量22.8毫米，其中降雪12.8毫米，暴雪量级。3月2日平均气温0.8℃；3日平均气温2.3℃。

## 二、事故发生经过及应急处置情况

### （一）事故发生经过

2026年3月3日，施工单位自行组织工人进场，进行复工前的准备工作。主要是整理现场、清理杂物、检查模板搭设情况等。

其中木工组的工作任务是清理杂物、查看模板搭设情况。3月3日中午12时30分，木工组工人上班，按照工作安排，尹某某等工人负责在下沉式庭院施工现场进行作业。14时13分许，尹某安在下沉式庭院的“梁底”进行检查校正模板作业，其自西向东行走时摔倒，坠入地下一层的集水坑内。

### （二）事故应急处置情况

事故发生后木工组长杨某贵拨打了120急救电话，14时22分救护车到达现场，后将尹某安送至济阳区中医医院进行救治，15时5分许，尹某某经抢救无效宣布死亡。

（四）事故警示教育情况

根据《山东省生产安全事故警示教育办法（试行）》（鲁安办发〔2022〕9号）有关要求，2026年3月6日，区安委办组织召开了全区事故警示教育大会，相关行业领域单位、企业负责人和管理人员190余人参加事故警示会。

三、事故原因

（一）直接原因

经调查认定，本次事故的直接原因是：施工人员尹某安安全生产意识淡薄，在作业过程中违章作业，未采取有效的安全防护措施，加之地面湿滑等因素导致其高处坠落。

（二）间接原因

一是施工单位落实安全生产主体责任不到位。未按照《建筑法》《安全生产法》等法律法规规定，加强本单位安全生产管理，未加强对从业人员的安全生产教育和培训；未加强教育和督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程；未严格监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品。

二是相关单位安全管理不到位。建设单位、监理单位对施工现场安全管理不到位，对施工单位安全管理工作的督促、检查不到位。

三是相关行业部门、街道（镇）未严格落实安全生产监管责任。未加强对涉事项目的施工单位安全生产工

作的监督检查，在督促各施工企业落实安全生产主体责任方面不到位。

## 四、事故责任认定及处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任人员

尹某按，建筑木工。安全意识淡薄，在作业过程中违章作业，未采取有效的安全防护措施，冒险进行高处作业，导致其高处坠落。对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予责任追究。

### （二）对事故有关责任人员和企业的处理建议

1.石某新，施工单位法定代表人，负责公司全面工作。未严格履行安全生产第一责任人法定职责，对本单位安全生产工作督促、检查不扎实，未严格落实监管部门有关指令、要求，对事故发生负有领导责任。建议由区应急局依据《安全生产法》第95条第一项的规定，对其作出上年度收入40%罚款的行政处罚。

2.邢某城，施工单位项目负责人。未严格履行岗位安全生产职责，对所负责项目安全生产工作的督促、检查不到位，对事故发生负有领导责任。建议由区应急局依据《安全生产法》第95条第1项的规定，对其作出上年度收入40%罚款的行政处罚。

3.李某荣，施工单位施工员（主要负责现场安全、纪律管理）。未严格履行岗位安全生产职责，对施工人员的监督检查不到位，未及时发现和制止工人的违章作业行为，对事故发生负有管理责任。建议由区应急局依

据《安全生产法》第96条之规定对其作出上年度收入30%罚款的处罚。

4.付某，建设单位项目负责人。未严格履行岗位安全生产责任，对施工单位安全生产的督促、检查不到位，对事故发生负有管理责任，建议由**置业依据内部规章制度对其进行处理，处理情况报区安委办、区住房和城乡建设局备案。

5.杜某某，济阳监理公司国启风华郡项目总监。未严格履行岗位职责，未加强对其负责项目安全生产工作的监督检查，对事故发生负有管理责任，建议由济阳监理公司依据内部规章制度对其进行处理，处理情况报区安委办、济阳区住房和城乡建设局备案。

6.山东**建筑工程有限公司。未按照《建筑法》《安全生产法》等法律法规规定，加强本单位安全生产管理，未加强对从业人员的安全生产教育和培训；未严格教育和督促从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程；对从业人员佩戴、使用劳动防护用品的监督、教育不到位。违反了《安全生产法》第4条第一款、第28条第一款、第45条的规定，对事故发生负有管理责任，建议由区应急局依据《安全生产法》第114条第一项的规定对其作出罚款50万元的行政处罚。

7.济阳县**监理有限责任公司。未严格履行监理职责，对施工单位的安全管理工作督促、检查不到位，对事故发生负有管理责任。建议由区住房和城乡建设局对其进行处理，处理情况报区安委办备案。

8.济南济阳**置业有限公司。作为建设单位未严格履行法定安全生产职责，对施工单位的安全管理工作的督促、检查不到位，对事故发生负有责任。建议由区住房和城乡建设局对其进行处理，处理情况报区安委办备案。

（三）对相关部门、公职人员的处理建议

1.济阳区**局。作为项目主管单位，对涉事项目安全生产的监督检查不严不细，对事故发生负有一定责任，建议责成其向区政府作出书面检查。

2.**街道办事处。作为项目属地街道，对辖区内在建项目的摸排不严不细，对涉事项目安全生产的监督检查不严不细，对事故发生负有一定责任，建议责成其向区政府作出书面检查。

3.济南市济阳区城市**集团有限公司。落实安全发展理念不严不实，未加强对所属企业、项目的安全管理，对事故发生负有一定责任，建议责成其向主管部门作出深刻书面检查。

4.张某某，区**中心助理工程师，国启风华郡项目现场监督员，主要负责涉事项目的日常监管工作。落实岗位安全生产管理职责不到位，对涉事项目监督检查不严格、不细致，对事故发生负有管理责任，建议由区住房和城乡建设局对其进行批评教育。

5.任某某，区**中心书记。对所负责工作的安全生产监督检查不严、不细，督促企业落实安全生产主体责

任不到位，对事故发生负有领导责任，建议责成其向区住房和城乡建设局党组作出检查。

6.孙某某，**街道办事处规划建设管理办公室副主任。在工作中未严格落实岗位职责，对辖区内在建项目安全生产工作的监督检查不到位，对事故发生负有管理责任，建议所在街道党工委对其进行批评教育。

7.郑某某，**街道办事处党工委委员。未做好所分管工作内的安全生产工作，对辖区内在建项目安全生产工作的监督检查不到位，对事故发生负有领导责任，建议责成其向其街道党工委作出检查。

## 五、事故防范措施建议

为深刻汲取事故教训，有效预防类似事故的发生，建议重点抓好以下几方面工作:

1.**建筑要严格落实安全生产主体责任。要严格遵守《建筑法》《安全生产法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规定，切实加强本单位安全生产管理；要加强对现场安全管理工作情况的监督检查；企业内部要开展反“三违”活动，对“三违”现象严查重罚，要加强对从业人员的安全管理，强化安全培训工作落实，切实消除事故隐患，严防事故发生。

2.区城市**集团要进一步加强对在建项目安全生产工作的监督检查，要督促各施工单位严格落实安全生产主体责任，扎实开展隐患排查治理，切实消除事故隐患，确保安全生产。

3. 负责建设工程的相关部门及属地等相关单位、部门要进一步加强对建设项目的监督检查力度，要按照“三管三必须”、“谁主管谁负责,谁审批谁负责,谁监管谁负责”加强对在建项目的监管力度，坚决杜绝类似事故的再次发生。

4. 各街道（镇）、各部门要根据职责分工进一步加强对本辖区、本行业领域安全生产工作的监督检查。要按照安全生产治本攻坚三年行动工作部署和安排，深入开展四个专项行动，确保各专项行动落实到位。

区政府“3·3”一般事故调查组

2026年5月7日

扫码使用手机浏览本页内容

## 单位概况

**区应急管理局**

787
信息发布总数

0
点击量

我要留言

版权所有@ 济阳区人民政府 济阳区人民政府办公室承办

网上信访受理平台 | 网站地图

鲁ICP备05030463号 网站标识码：3701250002 鲁公网安备37012501000212号

电话:(0531)84232781 地址:济阳区开元大街129号 邮编:251400

济南市互联网违法和不良信息举报平台

政府网站找错