北京市西城区应急管理局
关于北京鑫诚达通讯科技有限公司
“8·27”徐某死亡事故调查报告

2019年8月27日10时30分许，北京市西城区真武庙三条一号院，发生一起工人徐某（男，26岁，河北省保定市人）死亡事故。

接到事故报告后，区应急管理局立即向区主管领导、区委办主任做了汇报，同时上报市应急办和市总值班室。区应急管理局、公安西城分局、月坛街道等部门相关领导及工作人员先后赶赴事故现场，指导善后工作，并立即展开事故调查。晚上区带班领导对徐某死亡事故的下一步工作提出了明确要求。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和西城区政府的授权，区应急管理局和西城公安分局、月坛街道办事处等部门组成“8·27”西城区真武庙三条一号院事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和四不放过”的原则，开展全面的事故调查处理工作。同时，事故调查组委托国质（北京）建设工程检测鉴定中心对事故原因进行技术鉴定和分析。

一、事故基本情况

北京市西城区真武庙三条一号院2号楼是一栋六层砌体结构居民楼，归属北京市广播电视局服务中心管理，日常该

中心指派一名管理人员负责真武庙三条一号院的物业管理工作。北京鑫诚达科技有限公司业务人员事发前找到真武庙三条一号院物业管理人员，假借歌华有线维修网络的名义，到该楼安装5G箱体。

二、事故发生经过及抢救情况

2019年8月27日上午，北京鑫诚达通讯科技有限公司工人徐某和王某二人来到北京市西城区真武庙三条一号院2号楼顶安装5G箱体。该日上午10时30分许，工人徐某在楼顶边缘安装小型屋顶升降机时不慎跌落到地面，120急救车赶到后将其送到复兴医院，经抢救无效死亡。

三、事故原因及性质

调查组依法对事故现场进行认真勘查，并查阅有关证据资料，对事故涉及的相关人员进行询问。委托鉴定机构对事故原因进行技术鉴定和分析。经鉴定和调查分析，查明了事故原因。

（一）直接原因

工人在六楼楼顶边缘安装作业时，没有任何安全防护措施是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

北京鑫诚达科技有限公司经营范围中没有相应的弱电工程安装或通讯工程安装；该公司也没有相应的弱电工程安装或通讯工程安装施工资质，没有安全生产许可证。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、

《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市安全生产条例》有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故属于一般生产安全责任事故。

四、事故责任及对责任单位的处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等有关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位在事故中应承担相应的责任，并进行处理:

（一）北京鑫诚达科技有限公司在该起事故中负有责任，区应急管理局对该公司处罚 0.5 万元。

（二）责成北京市广播电视局服务中心对责任人员进行处理。

五、整改措施

（一）施工单位必须具备相应的资格和能力，并取得相应的资质和安全生产许可证才能进行安装施工。

（二）施工单位一定要加强安全生产意识，做好各项安全防护措施，对工人加强安全培训，时刻防范安全事故发生。