索 引 号： 736916955/2026-04355

南岗革新*********有限公司“9•5”一般高处坠落事故调查报告

日期：2025-10-27　　来源：南岗区应急管理局

2025年9月5日17时10分许，位于哈尔滨市南岗区*******，*********有限公司在该地址*****二三楼维修改造装修工程的施工现场，发生一起一般高处坠落事故，造成1名作业工人受伤，直接经济损失106万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急局牵头，会同南岗公安分局、区总工会、区住建局、革新街道办事处等部门组成事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，

提出了对有关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改及防范措施。

经调查认定，南岗革新*********有限公司“9•5”一般高处坠落事故是一起因安全防护措施不到位、安全管理缺失等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位概况

施工单位：*********有限公司成立于2022年3月4日，统一社会信用代码：9123**********；经营场所：黑龙江省哈尔滨市道里区**路**********（住宅）；经营类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：单某某。经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

*********有限公司现有员工5人。本次*****二三楼维修改造装修工程由该公司全权组织施工。该公司已制定《安全生产责任制》，于2025年3月25日*********有限公司制定《*****维修改造装修工程安全管理应急预案》，2025年4月1日*********有限公司对部分施工人员进行安全技术交底（伤者李某某未纳入此次交底范围），2025年4月1日*********有限公司与刘某某电工施工队（不具备施工资质的个人）签订电工劳务分包合同，并于当日与刘某某电工施工队签订建筑施工安全协议。

（三）事故发生经过

2025年9月5日17时10分许，刘某某临时雇佣施工人员李某某（伤者，于2023年6月14日取得“低压电工作业证”），在*****二三楼维修改造装修工程一至二层跳板上进行二楼电梯底部射灯安装作业时，因脚手架十字扣件突然断裂，导致脚手架倾斜，李某某（伤者）随脚手架坠落受伤。

（四）事故现场情况

事故现场位于哈尔滨市南岗区*******，具体位置为*****二三楼维修改造装修工程一至二层作业跳板区域。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，直接经济损失106万元。

伤者：李某某，男，36岁，*********有限公司临时雇佣工人，身份证号：230**********3010，黑龙江哈尔滨人。

（六）其他情况

哈尔滨市南风 1-3级/西南风1-3级，白天多云最高气温30℃，夜间晴最低气温20℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月12日，区应急局接到相关人员报案称，2025年9月5日，位于哈尔滨市南岗区*******在施工过程中，负责楼梯底部安装射灯的工人因脚手架卡扣断裂，导致脚手架跳板倾覆，工人从脚手架跳板处坠落受伤。随后，区应急局工作人员第一时间赶赴事故现场进行核查情况，经核查情况属实。初步核实事故基本情况后，2025年9月12日16时38分，区应急局将事故初报分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。经区事故调查组认定，相关人员属迟报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，*********有限公司临时电工工长刘某某第一时间拨打120电话，同时立即向*********有限公司法定代表人单某某报告事故情况，*********有限公司法定代表人单某某随后立即从楼上下来查看伤者情况，并询问伤者身体是否不适、确认李某某（伤者）意识是否清晰等，并安排伤者平躺于地上。

（三）医疗救治和善后情况

2025年9月5日17时25分许，120急救车辆抵达事故现场，将李某某（伤者）送至黑龙江省医院进行救治，同时工地相关人员一同前往医院。同日18时26分，黑龙江省医院收入院（住院号：250****975）进行腰椎4-骶椎1CT平扫（64排）检查。9月27日，事故单位与伤者家属就赔偿事宜达成一致，签订《一次性赔偿和解协议书》，并一次性进行了补偿。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在接到线索后第一时间启动应急机制，立即协调相关部门人员赶赴事故现场开展事故调查，响应及时、行动迅速。全程出动1辆车5人。整个过程指挥有序、处置高效，未发生其他次生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

结合现场勘测、询问笔录及物证分析，脚手架所用十字扣件发生锈蚀，导致其承重能力严重不足，无法满足作业荷载要求，最终发生断裂，引发脚手架倾斜是造成此次一般高处坠落事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

结合医院诊断：左侧急性硬膜下血肿、多发脑挫裂伤、脑疝、创伤性蛛网膜下腔出血、颅骨骨折、创伤性颅内积气、头皮血肿、头皮裂伤、胸椎骨折、腰椎骨折、低血容量休克、低蛋白血症、低钾血症，结合《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）该伤者损失工作日达105日，符合重伤标准。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因

1.*********有限公司将*****二三楼维修改造装修工程中电气施工项目发包给不具备相应资质的个人刘某某。

2.*********有限公司法定代表人及安全管理人员督促、检查本单位安全工作不到位，未能发现脚手架中使用了严重锈蚀的十字扣件，未发现并有效制止李某某（伤者）的违章作业行为。

3.刘某某电工施工队工长，在施工现场虽然发现李某某（伤者）在登高作业期间未采取安全防护措施，但未及时制止李某某（伤者）违规行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

*********有限公司未对相关从业人员进行安全生产教育和培训，同时将*****二三楼维修改造装修工程中电气施工发包给不具备相应资质的个人，与《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第一款相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.因在事故中受伤免予追究责任人员

李某某，男，1989年2月出生，刘某某电工施工队临时雇佣工人，在*****二三楼维修改造装修工程电气施工过程中，未佩戴安全帽、安全带。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定。对此起事故负有责任，鉴于其在事故发生后一直处于昏迷状态，建议免予追究其责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

单某某，男，1977年9月出生，群众，2022年3月任*********有限公司法定代表人，负责公司全面工作。法律意识薄弱，在接到刘某某事故报告后，未及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，同时作为公司安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，对公司安全生产工作的督促、检查不到位，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

魏某，男，1986年7月出生，中共党员，任*********有限公司施工现场安全员，负责*****二三楼维修改造装修工程施工现场安全管理和技术支持工作。作为该施工现场安全员，未排查出十字扣件锈蚀，承重能力不足等安全隐患，安全生产管理职责履行不到位，巡查频次不足，未发现李某某（伤者）未佩戴安全防护措施登高作业情况，对此起事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

刘某某，男，1989年3月出生，中共党员，任刘某某电工施工队电力施工工长职务，负责*****二三楼维修改造装修工程电力施工全面工作。作为该电力施工现场工长，履行安全生产管理职责不到位，虽发现李某某（伤者）未佩戴安全防护措施登高作业情况，但未及时制止违章作业，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

*********有限公司，作为施工单位，未对相关从业人员进行安全生产教育和培训，同时将*****二三楼维修改造装修工程中电气施工发包给不具备相应资质的个人，事故发生后，未及时按照国家有关规定立即向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议给予人民币叁拾壹万元（310000）罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）李某某（伤者）在施工时未佩戴安全防护用具，其本人安全意识淡薄、风险辨识能力低

（二）*********有限公司。作为工程施工单位，将电工作业发包给不具备相应资质的个人，对临时雇佣工人作业前安全培训和教育不到位，公司主要负责人、安全员履行安全生产管理职责不到位。

七、事故防范和整改措施建议

（一）李某某（伤者）在作业时必须佩戴安全防护用具，强化个人安全能力培训。

（二）*********有限公司，要加强本单位全员安全生产责任落实，严格履行相关规定，要彻底整改违法发包问题，严控合作方资质，要认真履行施工单位的责任和义务，强化人员管理与培训，将临时雇佣人员纳入本单位从业人员统一管理，进行必要的安全生产教育和培训，及时对施工现场周边环境进行探查和研判，防范各类潜在的安全风险隐患。

南岗区政府事故调查组

2025年10月27日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744

适老化
无障碍服务
党政机关
政府网站
找错