案件编号：XJ 阿市〔2023〕02 号

生产安全事故调查报告

事故名称：阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目

“11·12”一般坍塌生产安全事故调查报告

阿勒泰市政府事故调查组制

2023 年 11 月 12 日

生产安全事故调查处理“四个必须”和“四个严禁”

“四个必须”

必须坚持实事求是，尊重科学的原则;
必须严格遵守事故调查的程序和规定;
必须严格执行党风廉政建设的各项规定;
必须切实保障当事人的各项合法权益。

“四个严禁”

严禁接受事故当事人的贿赂、礼品或接受当事人安排的旅游、宴请、娱乐活动;
严禁向当事人收取没有法律依据的各种费用;
严禁向当事人提出与事故调查处理无关的各种不合理要求;
严禁借调查事故之机徇私舞弊，打击、报复当事人。

阿勒泰市应急管理局事故举报电话：0906-2100995

阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目“11·12”一般坍塌生产安全事故调查报告

2023年11月12日19时许，位于新疆阿勒泰市传染病医院对面白桦路，由中铁一局阿勒泰建设工程有限公司具体承建，供热管网及换热站提升改造项目，发生一起一般坍塌生产安全事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失208万元。

事故发生后，阿勒泰市委、政府高度重视，市政府分管领导带领市应急管理局、公安局、住房和城乡建设局等部门主要领导赶赴现场开展救援工作。同时，地区安委办对该起事故挂牌督办，督促指导事故调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）相关规定，经阿勒泰市人民政府同意，成立了由市应急管理局牵头，公安局、恰秀路街道、总工会派人参加的阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目“11·12”一般坍塌生产安全事故调查组，对该起事故进行调查。同时邀请市检察院派人员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、

人员询问、专家论证等，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目“11·12”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

工程名称:阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目，建设地址：位于阿勒泰市建业街至团结南路，本工程供热管道均采用一级热网管道，总长度为 2*1042m，采用 DN350-DN200 的管径，设计供水温度 130℃，回水温度 70℃，供回水温差为 60℃，本工程管道均属于压力管道，管道级别为 GB2，检查井 6 座，新建换热站 9 座，改造 120 座。

建设单位：阿勒泰市住房和城乡建设局；设计单位：新疆市政建筑设计研究院有限公司；勘察单位：新疆时代岩土工程勘察设计院有限公司；监理单位：阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司；施工单位：中铁一局阿勒泰建设工程有限公司。发生事故的工程为白桦路段管沟基坑。

1.施工单位: 中铁一局阿勒泰建设工程有限公司成立于 2021 年，统一社会信用代码：91654301MA7E26B85K，注册资本：壹

亿元整，营业期限：长期，企业法人闫**，身份证号:610421196703******，联系电话:0906-28*****，单位位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路9区188-1栋5层。中铁一局阿勒泰建设工程有限公司中铁一局集团有限公司全资子公司，下设四个项目部，公司在册员工248人。正式职工99人，劳务派遣33人，技术服务37人，见习实习51人，其中高级及以上职称35人，中级职称68人。经营范围，许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目。经相关部门批转后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；土地整治服务；承接总公司工程建设业务；公路水运工程试验检测服务；砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.监理单位：阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司，成立于2000年6月，统一社会信用代码：9165430172231554 90，注册资本：300万元，营业期限：2001年5月30至长期，企业法人赵**，民营企业，单位位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路13区85栋三层。经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、水利工程施工监理、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司资质：房屋建筑工程乙级、市政公用工程乙级；证书编号：E265001425，有效期至2024年12月4日，公司现有员工70人。公司在工程建设中接受建设方委托，

对工程项目实施全过程、全方位的监理及咨询服务。

3.劳务单位：新疆盛世明越建筑劳务有限公司，成立于2019年6月17日，统一社会信用代码：91650103MA78E1T866，注册资本1000万元人民币，营业期限：2019年6月17日至长期，企业法人宋**，有限责任公司（自然人投资或控股），单位位于新疆乌鲁木齐沙依巴克区宝山路386号和枫雅居小区2栋14层1401室。经营范围：建筑劳务分包，施工、建筑装饰工程、房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、钢结构工程、建筑智能化工程、桥梁与隧道工程、城市及道路照明工程、水电暖安装工程、消防工程、专业技术服务；信息系统集成服务、电子技术推广服务、机械设备租赁。公司资质：施工劳务资质不分等级，证书编号：D365056834，有效期2020年1月9日至2025年1月9日；安全生产许可证，证书编号：（新）JZ安许证字〔2020〕005526号，有效期：2023年4月24日至2026年4月24日。

4.建设单位：阿勒泰市住房和城乡建设局，统一社会信用代码：11654301010523139l，单位负责人朱**，电话：177********，单位位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市团结南路211号。

（二）事故发生单位安全管理情况

中铁一局集团有限公司在阿勒泰市成立了中铁一局阿勒泰建设工程有限公司，共有四个项目部。阿勒泰市供热管网及换热

站提升改造项目隶属于该公司第二项目部管理，经理为王*。阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目经理为张*、总工程师为秦**、潘**为生产副经理及各部门负责人为成员的安全组织体系。公司 2023 年 8 月制定印发了《阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目安全生产管理制度》，制定了《中铁一局阿勒泰分公司第二项目部安全生产责任制》《阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目安全风险分级管控和隐患排查治理管理规定》《安全操作规程》等制度。

(三)事故发生经过

2023 年 11 月 12 日 18 时 43 分许，新疆盛世明越建筑劳务有限公司 5 名工人：郝**（焊工）、郝*（工人）、陈**（焊工）、封*（死者，焊工）、李**（工人）、张**（挖机驾驶员），在阿勒泰市传染病医院对面白桦路供热管网及换热站提升改造项目进行管道安装和对口焊接作业。张**驾驶挖机使用挖机斗齿勾住钢丝绳，吊在管道的中间部位，李**在东面扶管子，陈**在北面的一侧焊接管道，封*在陈**对面焊接管道，郝**站在管道上面对管道口缝隙进行调节，调好后由陈**和封*（死者）开始焊接固定。18 时 43 分许，突然靠南侧的土方发生坍塌，封*（死者）当场被掩埋。随后现场施工人员一同对封*进行施救（用手挖），挖出来后郝**看到封*当时处于昏迷状态，呼喊他，但没有反应，在继续对封*施救过程中，发生 2 次坍塌，施救人员郝*（伤者）、李**（伤者）也被掩埋，随即郝**拨打了 120 急救电

话，其他人继续对3人施救，19时03分急救车到达现场后，郝*、李**被救出，19时25分封*被挖出，当时意识丧失，瞳孔散大、固定，大动脉波动消失，生命体征均无，口腔和鼻腔内填满沙粒，立即给予清理口腔和鼻腔内的异物，并持续实施心肺复苏，19时40分送到医院抢救，经抢救无效宣布死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘察，已开挖未回填管沟长约24米，现场施工路面宽约7.5米，管沟上口宽约3.6米，下口宽约2.246米，深度约3.8米。开挖管沟路面属混凝土结构，厚度约0.214米，南北两侧为林带。现场坍塌点位有车轮碾压痕迹，且距离坍塌位置距离约1.136米，事故发生后，现场未被破坏。

图一事故现场示意图



图二事故具体位置图



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，2 人受伤，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约 208 万元。（死亡证明编号：458393088202302 99；死亡原因：塌方致机械性窒息）

（六）其他情况

12 日夜间（20 时—8 时），多云转小雪，最低气温 0℃，最高气温 2℃，西风 3—4 级，无重大舆情发生，无不稳定因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 月 12 日 18 时 51 分，郝**（焊工），立即拨打 120,急救电话。19 时 00 分许，110 接警，恰秀路派出所民警及红墩路沿线巡逻车联合 119，120 及其他救援人员赶往现场。郝**（焊工）

在事故发生后第一时间给新疆盛世明越建筑劳务有限公司施工队负责人徐**、副总经理申**汇报，徐**立即给中铁一局阿勒泰建设工程有限公司，第二项目部项目经理王*汇报事故情况，王*立即通知安质部部长俞**、技术员詹**赶往事故现场，开展现场救援。接到事故报告后，公司主要负责人第一时间赶赴现场同时向建设主管部门汇报。到达现场后，立即安排项目人员对事发现场进行保护。

市应急管理局主要负责人19时15分许接到事故报告后，立即带领人员赶赴事故现场，在到达现场了解了基本情况后，20时06分许，市应急管理局主要负责人向地区应急管理局电话汇报阿勒泰市发生一起管沟坍塌人员掩埋事故。

不存在迟报、谎报、瞒报情况。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业应急处置

11月12日18时51分，郝**（焊工），立即拨打120急救电话，19时00分许，附近警务站人员到达现场，对现场进行警戒、维持秩序；企业负责人到达现场后立即启动应急预案，配合相关部门做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。

2.相关部门应急处置

接到事故报告后，市应急管理局、公安局、住建局等相关单位第一时间赶到现场开展现场应急处置、善后处理和事故调查工作，事故后果没有进一步扩大。11月12日事故发生后，阿勒泰

市住建局下发建筑工程停工整改通知书《2023停工整改1组〔27〕号》。

（三）医疗救治和善后情况

18点55分36秒救护车从地区人民医院出发赶往事故现场，19时03分急救车到达现场后，发现两名工人伤势较轻，意识清晰、活动能力尚可（这两名伤者被及时送至地区人民医院救治，现已出院）。19时25分另一名被埋伤员被营救出来后，意识丧失，瞳孔散大、固定，大动脉波动消失，生命体征均无，口腔和鼻腔内填满沙粒，立即给予清理口腔和鼻腔内的异物，并持续实施心肺复苏，19时40分送到医院抢救，经抢救无效宣布死亡。

11月12日23时左右，新疆盛世明越建筑劳务有限公司劳务施工队负责人协调阿勒泰地区殡仪馆车辆将尸体运往北屯市殡仪馆，13日凌晨6点与死者家属见面，预支付殡仪馆相关费用，并对死者家属进行安抚。11月13日双方就赔偿事宜进行了商谈，与死者家属达成协议，签订具有法律效益的《赔偿协议书》和《谅解协议书》，赔偿150万元赔偿金。13日20时左右雇用北屯市殡仪馆专车把死者尸体拉回石河子市殡仪馆，在石河子进行了遗体火化和安葬，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

11月12日，事故发生后，市公安局、应急管理局、住房和城乡建设局、地区人民医院初期响应人员出动迅速，阿勒泰市委、

人民政府主要领导及时赶赴事故现场，组织各方力量全力做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有引发重大社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

中铁一局阿勒泰建设工程有限公司，现场管理混乱，没有严格审查特种作业人员资质(焊工陈**特种作业证复审日期为2023年8月3日，未按时复审），带班组长封*（死者）安全意识淡薄，在接到停工通知后擅自组织组员复工，违规组织开展管沟开挖、管道安装，没有严格按照施工组织设计和技术交底作业进行管沟放坡或支护，在天色已黑、光线不良的情况下仍然组织作业是造成事故发生的直接原因。



（二）事故相关检测检验和鉴定情况

此次事故未涉及相关检测检验和鉴定事项。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素、突发疾病等影响。

（四）间接原因分析

1.中铁一局阿勒泰建设工程有限公司:

（1）在 9 月 1 日新疆市政建筑设计研究院有限公司仅出具了设计变更单，在未提供设计图纸、施工组织设计等情况下，开挖管沟和安装施工，抢工期，赶进度，未落实风险分级管控和隐患排查治理机制。

（2）三级安全教育未扎实开展。未按规定对新进场的郝*、陈**开展三级安全教育和培训。

（3）《安全技术交底书》签名弄虚作假。2023 年 8 月 18 日、19 日的接底人申**签字与《调查询问笔录》签字不符，《参与人员签到表》郝**的姓名写成“赫**”。

（4）安全生产管理缺失。该工程项目经理张*从 10 月 28 日请病假后，公司未指定具体人员代其履行项目经理职责，11 月 8 日至 11 月 12 日事故发生前（10 日公司下达停工），企业安全管理人员未到现场进行安全检查、隐患排查。

（5）现场技术人员履职缺位。事发当天，项目技术人员在发现施工现场存在安全隐患且有人员仍在作业时，仅以口头形式给带班班长封*（死者）交代停止施工，未及时组织撤离施工人

员，在得到封*肯定答复后，未及时将擅自复工情况向公司安全管理人员反映，未向项目部汇报。

（6）现场施工组织不科学。根据现场勘察，施工期间，管沟距离旁边通行车辆距离仅为1.136米，荷载近40余吨的车辆，在管沟旁边行驶，对管沟产生一定的扰动，也是导致事故发生的重要原因之一。

2.监理单位阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司，监理职责履行不到位。11月8日，阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司总监张**向阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目下达了《工程暂停令》（技术员詹**签收），而现场监理叶**未见此《工程暂停令》，仍然每日到施工现场查看，未及时阻止管沟开挖和管道安装施工。

3.建设单位阿勒泰市住房和城乡建设局，未认真落实安全生产行业监管责任，未在阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目取得施工许可证后和设计变更后对该项目进行安全生产检查，对施工企业及施工现场存在的诸多问题及安全隐患失察失管，安全生产监管存在盲区。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

中铁一局阿勒泰建设工程有限公司：

（1）在9月1日新疆市政建筑设计研究院有限公司仅出具了设计变更单未提供设计图纸、施工组织设计等情况下，开挖管

沟和安装施工赶工期，未落实风险分级管控和隐患排查治理机制。

（2）三级安全教育未扎实开展。未按规定对新进场的郝*、陈**开展三级安全教育和培训。

（3）《安全技术交底书》签名弄虚作假。2023 年 8 月 18 日、19 日的接底人申**签字与《调查询问笔录》签字不符，《参与人员签到表》郝**的姓名写成“赫**”。

（4）安全生产管理缺失。该工程项目经理**从 10 月 28 日请病假后，公司未指定具体人员代其履行项目经理职责，11 月 8 日至 11 月 12 日事故发生前（10 日公司下达停工），企业安全管理人员未到现场进行检查安全隐患排查。

（5）现场技术人员履职缺位。事发之前的管沟开挖未组织开展验槽，事发当天，项目技术人员在现场发现有人员作业，施工现场存在安全隐患，口头形式给带班班长封*（死者）交代停止施工，在得到封*肯定答复后，未及时将擅自复工情况向公司安全管理人员对接，未向项目部汇报，履职尽责不到位。

（6）现场施工组织不科学。根据现场勘察，施工期间，管沟距离旁边通行车辆距离仅为 1.1 米，荷载近 40 余吨的车辆，在管沟旁边行驶，对管沟产生一定的扰动。

（二）有关监管部门

阿勒泰市住房和城乡建设局:作为行业监管单位,未按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》“将安全生产工作与业务

工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查”。10 月 29 日向各建设单位、施工企业、监理单位下发了《阿勒泰市住房和城乡建设局关于做好建筑施工雨雪低温天气应对工作的紧急通知》、11 月 4 日，下发了《关于阿勒泰市 2023 年建设项目冬季停工事项的通知》。10 月 10 日，市住建局牵头，召开了第四季度建安委联席会议，安排部署了建设工程领域安全生产工作，但是对会议要求的“进一步加大安全生产检查力度，增加检查频次”、“对全市建筑工地进行一次全覆盖检查”抓落实不到位，尤其是对阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目失管，未在项目取得施工许可证后和设计变更后对该项目进行安全生产检查。

阿勒泰市恰秀路街道红墩路社区按照《中华人民共和国安全生产法》落实属地管理责任不到位，未依据阿勒泰市安全生产委员会《关于阿勒泰市辖区内国家、自治区、地区重点工程项目及中央、省级直管部门、地直部门（单位）加强安全监督管理的通知》的要求对辖区施工企业加强检查，对施工现场存在的安全隐患，也没有及时向行业监管部门报告。虽然进行了安排部署，但是实际都是由社区安全生产专干进行排查，未发挥网格员作用。

五、对事故责任单位及事故责任者的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员及单位

封*(死者)擅自组织管沟开挖和管道焊机、安装，没有严格按照施工组织设计和技术交底作业进行管沟放坡或支护是造成事故发生的直接原因，对本次事故负有直接责任，鉴于已在事故

中死亡，建议免于责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

无

（三）建议移送司法机关处理的人员

根据事故调查组相关单位的意见，本次事故中，事故单位与相关责任人员未构成《中华人民共和国刑法》中对安全生产事故追刑的条件，建议不予移交司法机关。

（四）对有关公职人员的处理意见

1.市住建局朱**，男、党员、现任市住建局局长。安全生产检查工作落实不力的事实:

对阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目，安全生产检查工作落实不力，在项目取得施工许可证后和设计变更后未督促质监站对该项目进行安全生产检查，未及时跟进项目后续手续，对安排部署工作跟踪抓落实不够。

依据自治区《关于在安全生产责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的实施意见（试行）》和《阿勒泰市贯彻落实<执法机关和司法机关向纪检监察机关移送问题线索工作办法>实施细则》。建议移交阿勒泰市纪委监委依纪依法处理。

2.市恰秀路街道红墩路社区陈**，女、党员，现任恰秀路街道红墩路社区书记。安全生产工作属地责任落实不严事实:

对落实《中华人民共和国安全生产法》和阿勒泰市安全生产委员会《关于阿勒泰市辖区内国家、自治区、地区重点工程项目

及中央、省级直管部门、地直部门（单位）加强安全监督管理的通知》文件不力，虽然进行了安排部署，但是实际都是由社区安全生产专干进行排查，未发挥网格员作用。

建议：阿勒泰市恰秀路街道党工委书记对陈**进行约谈。

3.市恰秀路街道公**，男、党员，现任恰秀路街道党工委委员，纪工委书记。安全生产工作属地责任落实不严事实:

对落实《中华人民共和国安全生产法》和阿勒泰市安全生产委员会《关于阿勒泰市辖区内国家、自治区、地区重点工程项目及中央、省级直管部门、地直部门（单位）加强安全监督管理的通知》文件不力，虽然进行了安排部署，但在指导督促辖区红墩路社区安全生产工作发挥作用不够。

建议:阿勒泰市包联恰秀路街道的副市长对恰秀路街道纪工委书记公**进行约谈。

（五）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议：

1.中铁一局阿勒泰建设工程有限公司：作为生产经营单位，企业主体责任缺失，安全监管不到位，主要负责人和安全生产管理人员督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十四条[2]和第二十

〔1〕《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

〔2〕《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事

八条[3]之规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]之规定，建议由市应急局对中铁一局集团有限公司处以五十万元的行政处罚。

2.王*，中铁一局阿勒泰建设工程有限公司第二项目部项目经理，对本项目部承揽项目的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定[5]，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]之规定，建议由市应急局对其进行处以4.23168万元的行政处罚。

3.张*，阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目项目经理，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第七款的规定[7]，根据《中

故应急措施。

〔3〕《中华人民共和国安全生产法第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

〔4〕《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

〔5〕《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

〔6〕《中华人民共和国安全生产法第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

〔7〕中华人民共和国安全生产法第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）

华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[8]，建议由市应急局对其进行处以4.74432万元的行政处罚，建议由阿勒泰市住房和城乡建设局责令其停止执业3个月。

4.俞**，安质部部长，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第七款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由市应急局对其进行处以2.09075万元的行政处罚，建议由阿勒泰市住房和城乡建设局责令其停止执业3个月。

5.阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司：11月8日，阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司总监张**向中铁一局阿勒泰建设工程有限公司下达了阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目《工程暂停令》（技术员詹镇鹏签收），而现场监理叶**未见此《工程暂停令》，仍然每日到施工现场查看，未及时阻止管沟开挖和管道安装施工，监理职责履行不到位，发生生产安全事故。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定[9]，

督促落实本单位安全生产整改措施。

〔8〕 中华人民共和国安全生产法第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

〔9〕 建设工程安全生产管理条例第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监

对事故发生负有监理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二项的规定[10]，建议由阿勒泰市住房和城乡建设局处10万元（壹拾万元整）的罚款，对项目总监张亚彬责令其停止执业6个月。

6.建议阿勒泰市住房和城乡建设局向市人民政府作出深刻的书面检查，在全市范围内进行通报。

六、事故主要教训和防范措施

（一）事故主要教训

1.中铁一局阿勒泰建设工程有限公司，安全生产教育和培训流于形式，未按规定对新进场人员全覆盖开展三级安全教育和培训，安全生产管理缺失，现场施工安全管理存在缺位。主要负责人和安全生产管理人员未及时消除生产安全事故隐患，未落实双重预防机制，安全生产责任落实不到位。

2.阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司未认真落实监理职责，监理职责履行不到位。

3.阿勒泰市住房和城乡建设局履行安全生产监管责任不到位，对阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目安全生产检查工作不力，未在项目取得施工许可证后和设计变更后对该项目进行

理责任。

〔10〕 建设工程安全生产管理条例第五十七条　违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

安全生产检查。

（二）防范措施

1.对全市市政工程领域开展不定时随机督导抽查。阿勒泰市住房和城乡建设局要牢固树立人民至上、生命至上的理念，深刻反思事故暴露出的问题，认真汲取事故教训，加大检查力度，不留盲区，督促各参建单位严格落实安全生产主体责任，严格执行法律、法规、规章及工程建设强制性标准，严防类似事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。

2.各街道要认真落实阿勒泰市安全生产委员会《关于阿勒泰市辖区内国家、自治区、地区重点工程项目及中央、省级直管部门、地直部门（单位）加强安全监督管理的通知》，充分发挥网格员作用，及时掌握辖区企业施工情况。

3.压实企业安全生产主体责任。中铁一局阿勒泰建设工程有限公司要立即排查现有人员三级安全教育情况，查缺补漏，严把从业人员三级安全教育关口，尤其是施工过程中，新进人员的三级安全教育。抓好现场施工、用电、动火作业、吊装、管沟或基槽作业安全技术交底、验槽、隐患排查治理等安全生产管理的落实。

4.严格审核特种作业人员证件。认真学习《特种作业目录》，明确作业范围，核实有效期、复审记录，做到人证相符。

5.督促项目经理、安全管理人员、技术人员到岗履职。组织相关人员重新学习公司岗位责任制，强化重点、关键岗位人员在

岗情况，杜绝到岗不履职。

阿勒泰市政府事故调查组

阿勒泰市应急管理局（代章）

2023 年 12 月 12 日