苍梧县岭脚镇龙潭村“7·10”梧州至藤州镇公路工程K11+540处一人触电受重伤事故调查报告

2020年7月10日约23时30分许，位于苍梧县岭脚镇龙潭村梧州至藤州镇公路工程施工路段K11+540处，发生一起过往货车触碰到高压电线导致一人受重伤的安全事故。

7月15日，接事故报告后依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经苍梧县人民政府批准，成立苍梧县岭脚镇龙潭村“7.10”梧州至藤州镇公路工程K11+540处一人触电受重伤事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、副县长覃学海同志任组长，县应急局、司法局、公安局和交通局等为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

调查认定，位于苍梧县岭脚镇龙潭村“7.10”梧州至藤州镇公路工程K11+540处一人触电受重伤事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

2020年7月10日23时30分许，位于苍梧县岭脚镇龙潭村的梧州至藤州镇公路工程项目施工路段K11+540处（北纬××°××′××″，东

经××°××′××″),一辆行驶货车由人和向梧州方向行驶至该路段时被上方横跨10KV高压电线触碰,副驾驶座人员周xx在落车察看过程中触电受伤，车辆驾驶员对周xx进行了必要的应急心肺复苏抢救后，拨打120将受伤人员送住梧州市人民医院进行抢救。

（二）事故现场情况。

事故发生在梧州至藤州镇公路工程项目施工路段K11+540处，路面为施工后泥土层，路面泥土与原有路面垫高约2米，事故发生车辆顶部前上方有三条横跨公路的高压线,经电力部门测量事发地垫高路面与10KV高压线净空高度为3.96米，事发路段没有任何安全警示标识标志，没有设置限行或禁行措施与标识。

（三）人员伤亡和财产损失情况。

事故造成一人触电受重伤住院（未脱离生命危险），事故车辆一般损坏。

事故受重伤人员：周xx，男、汉族，35岁，身份证号码450421xxxxxxxxxxx，住址广西苍梧县xx镇xx村。

事故车辆信息：车辆所有人全xx，车牌号码桂D19209.

截至2020年8月4日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，目前事故造成直接经济损失10万元人民币，主要为人身重伤后治疗支出费用。

二、事故直接与间接原因

事故直接原因是湖南常德路桥建设集团有限公司没有按照项目合同施工要求，在明知“施工全线红线有杆线转移，特别是高压电线，电线且为铝制裸线，路基土方填筑后，线路净空高度已严重不足，安全隐患大，

一旦出事后果不堪设想”（见附件2关于申请解决征拆等问题的报告）、在没有进行横跨高压线路（10KV）改造与迁移情况下进行原有路面加高垫层，导致路面与高压线净空高度安全距离不符合《66KV以及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010规范12.0.16架空电力线路与道路及各种架空线路交叉或接近的要求，应符合表12.0.16的规定要求，没有设置安全警示标志标识，引发事故车辆在正常通行过程中触碰到高压电线导致事故发生是事故发生的直接原因。

对事故直接原因的分析论证。2020年1月11日梧州至藤州镇公路工程《2019年12月份工地例会会议纪要》“二、建设单位对工程施工情况的工作要求：1.沿线的电力杆线迁移施工图设计并已经各电力权属部门审核通过，同时，电力杆线迁移施工单位招标已开展，预计于1月底完成招标，计划春节后进行施工。对此，**在电力杆线未迁移前，施工单位不要在电力杆线周边施工，确保安全。**”；2020年7月1日梧州市龙腾交通发展有限公司组织的梧州至藤州镇公路2020年6月安全生产会议纪要“二、现场存在的安全问题1.I标段I沿线电线杆没有设置防撞警示标志；全线安全标志牌缺少…….等；2.Ⅱ标段部分路段安全警示标志牌缺失未及时补充完善等。”可以认定湖南常德路桥建设集团有限公司没有履行作为项目施工方的安全生产主体责任职责，没有认真履行安全生产主体责任，是导致事故发生直接原因。

广西八桂工程监理咨询有限公司，作为项目的监理单位，没有认真履行监理责任，监理流于形式，在施工单位违规垫高路面，导致路面与高压

线净空高度安全距离不符合规定，存在安全隐患而不加以辨识与制止，是导致事故发生的间接原因。

事故车辆驾驶员全xx，驾驶车牌号码桂D19209车辆，没有对行驶路段周边安全进行辨识，事故车辆触碰高压线导致事故发生是事故发生的间接原因。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2020年7月13日15点41分，苍梧县应急管理局接到事故车辆所有人全xx电话事故举报，2020年7月13日16点05分县应急管理局将此事故向上级系统进行直报，同日，县应急管理局局长向县政府主要负责领导进行了事故汇报，7月14日县应急管理局派出事故调查人员赴现场进行了现场勘查，7月15日县人民政府成立了事故调查组负责此事故的调查与处理工作。

（二）事故现场应急处置情况。

现场处置与善后处置，由事故发生车辆所有人全xx及保险公司进行了前期处置，梧州市龙腾交通发展有限公司、 湖南常德路桥建设集团有限公司已在事发路段增设了安全警示标志标识，加强了现场安全管理，电力部门已将事故发生线路拆除。

（三）医疗救治和善后处理情况。事故受伤人员周xx于事故发生当天由120救护车送到了梧州市人民医院进行救治，目前周xx还在治疗救治中。

四、事故责任主体相关情况

（一）事故企业基本情况。

事故发生项目：梧州至藤县藤州镇公路工程。

事故项目建设（业主）单位：梧州市龙腾交通发展有限公司。

事故项目施工（承包）单位：湖南常德路桥建设集团有限公司。

事故项目监理单位：广西八桂工程监理咨询有限公司。

2017年7月18日项目建设（业主）单位梧州市龙腾交通发展有限公司与项目施工（承包）单位湖南常德路桥建设集团有限公司签订项目I标段合同。

2017年7月27日项目建设（业主）单位梧州市龙腾交通发展有限公司与项目监理单位广西八桂工程监理咨询有限公司签订项目监理合同。

（二）经营资质许可或行政审批情况。

1、梧州市龙腾交通发展有限公司，统一社会信用代码91450400xxxxxxxxxx,类型为有限责任公司，法定代表人邱xx，成立日期2015年10月14日，营业期限2015年10月14日至2065年10月13日，经营范围交通基础设施项目的投资、建设、运营管理；土木工程施工；高新技术开发，住所梧州市新兴二路120号六楼。

2、湖南常德路桥建设集团有限公司,统一社会信用代码91430700xxxxxxxxxx，类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人马xx，经营范围凭本企业有效资质从事公路、桥梁工程施工；公路交通工程施工；房屋建筑工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建材销售；工程项目综合服务；汽油、柴油零售，住所湖南省常德市武陵区白马湖街道临江路社区汽修巷75号。

3.广西八桂工程监理咨询有限公司，类型为有限责任公司，住所广西南宁市青秀区双拥路40号汇金苑30层，法定代表人苏xx，成立日期1995年11月28日，经营范围在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、隧道工程项目监理业务等。

（三）日常监管情况。

2019年苍梧县水利电业有限公司向湖南常德建设集团有限公司梧州至藤县藤州公路I标段项目部下达了《安全隐患整改通知书》（2019年第004号）。根据《中华人民共和国电力法》第五十四条的规定：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。（见附件3）

2019年5月20日苍梧县水利电业有限公司向湖南常德建设集团有限公司梧州至藤县藤州公路I标段项目部下达了《安全隐患整改通知书》（2019年第005号），一、整改理由（1）电力设施保护区进行土方回填，造成电力线路对地安全距离不足，危及过往人员、车辆、电力设施安全。（见附件3）

2019年9月11日苍梧县水利电业有限公司向梧州市龙腾交通发展有限公司下达了《关于梧州至藤县藤州镇公路改造工程施工危及我公司岭脚镇人和片区电力杆线存在严重安全隐患的函》（苍水电司函〔2019〕42号。明确指出“梧州至藤县藤州镇公路改造工程在尚未完成征地红线内的电力线路迁移，就在我公司苍梧县岭脚镇人和片区的10KV、0.4KV线路走廊线

底实施填土以及开挖土方施工，不但严重危及我公司的供电线路安全运行，同时也存在危及行人的安全风险……。（见附件3）

2020年6月1日、6月14日《梧州至藤县藤州镇公路建设办公室检查记录》检查情况所列存在事项表明建设施工路段多处指路标志缺失、全线安全标志牌缺少……等。（见附件4）

2019年5月31日梧州至藤县藤州镇公路工程《2019年5月工地例会会议纪要》中二、建设单位对工程施工情况的工作要求：1.项目沿线的高压线杆线迁移已基本完成设计工作，现正在征求各电力杆线权属单位的意见，在电力杆线周围施工时务必注意避让，确保施工安全。（见附件5）

2020年1月11日梧州至藤县藤州镇公路工程《2019年12月工地例会会议纪要》中二、建设单位对工程施工情况的工作要求：1…….对此，在电力杆线未迁移前，施工单位不要在电力杆线周边施工，确保安全。（见附件5）

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）湖南常德路桥建设集团有限公司

没有认真履行安全生产主体责任，没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；没有制止纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；没有督促落实本单位安全生产整改措施；没有在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，没有按照项目合同施工要求，在没有进行横跨高压线路（10KV）改造与迁移情况下进行原有路面加高垫层，导致路面与高压线净空高度安

全距离不符合《66KV以及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010规范》规范要求。

（二）广西八桂工程监理咨询有限公司

没有按照《梧州至藤县藤州镇公路工程施工监理合同》中一、《监理合同协议书》中二、工程监理范围要求及三、《安全生产合同》中二乙方职责要求，没有督促各施工现场树立相关的安全标志牌，对安全生产措施不合格的项目严禁其施工等。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）建议县应急管理局对湖南常德路桥建设集团有限公司及公司主要负责人与安全管理人员违反《中华人民共和国安全生产法》有关问题进行立案调查与处理，并将调查处理结果报县人民政府。

（二）建议县应急管理局对广西八桂工程监理咨询有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》有关问题进行立案调查与处理，并将调查处理结果报县人民政府。

（三）事故调查组建议责成梧州市龙腾交通发展有限公司认真履行业主方的安全生产管理主体责任，对事故发生做出深刻检查。

七、事故主要教训

今年新冠疫情影响，建筑施工进入生产期，为了赶工期建筑施工没有认真履行安全生产管理主体责任，没有按要求对施工现场存在的重大安全事故隐患进行排查与风险辨识，导致人员伤亡事故发生，影响社会稳定。

八、事故防范措施和建议

1、由县住建部门牵头，对全县在建工程进行一次全面安全生产隐患排查，严格督促项目施工方落实安全生产主体责任，对存在重大事故隐患的企业从重从严进行处理处罚。

2、县道路交通部门牵头，对全县道路交通及在建道路安全进行检查，特别加强道路安全警示标志标识设置检查，对设置不明显或不足的企业要落实整改措施。

附件 1：事故现场图 4 张




2020 年 7 月 10 日事故发生
车辆与路段


“7.10”事故发生线路
净空高度测量



附件 2：

梧州至藤县藤州镇公路Ⅰ标段
湖南常德路桥建设集团有限公司项目经理部文件

梧藤公路Ⅰ标段【2019】2号

关于申请解决征拆等问题的报告

梧州市龙腾交通发展有限公司：
广西八桂工程监理咨询有限公司梧藤公路总监办：

我常德路桥建设集团有限公司，自2017年7月进场以后，受征地拆迁迟缓的影响，于2018年8月23日才开始动工。到现在为止，只交地K7+000-K14+000段，目前尚有如下几个问题严重制约工程的进展，现汇报如下，望能尽快解决：

1、梧藤公路Ⅰ标段主线有五座大桥，受二级公路改市政道路影响，方案一直没有确定；我施工单位已等待了半年之久，希望桥梁方案早日确定下来，尽早开工。

2、全线红线内所有杆线到现在均未转移，特别是高压电线，电线为铝制裸线，路基土方填筑后，线路净空高度已严重不足，安全隐患大，一旦出事后果不堪设想。

3、K11+500、K13+300位置两处苗圃，几个月了，一直未转移，致使施工便道无法接通，严重影响土方工程施工。

4、K3+592位置下穿马梧高速新建桥梁，为保证高速公路的正常

通行，该桥只能采用半幅施工，该桥工期为普通桥梁建设的两倍，因此该桥必须尽早开工。现在 K0+500 位置驾校黄花梨未转移，影响 K0+500-K3+592 段施工便道施工。现肯请尽早转移黄花梨，尽早交地，尽快拉通施工便道，为该桥梁建设提供施工便道。

5、K10+500 左拌和场江边有两排鱼排一直未转移，经过多次协调一直未有结果，导致拌和场砂、石材料无法进场，严重影响施工进度。

上述 5 个问题，恳请业主能帮我们协调解决，使工程建设早日进入正轨。

特此报告！

湖南省德路桥建设集团有限公司

梧州至藤县滕州镇公路 I 标段项目经理部

2019 年 1 月 24 日

主题词：　申请解决　征拆问题　报告

抄送：

2019 年 1 月 24 日　印发

共印 3 份

附件 3：

苍梧县水利电业有限公司
《安全隐患整改通知书》

2019 年第 004 号

（被整改单位或个人）：

湖南常德路桥建设集团有限公司梧藤公路 I 标段项目部

一、 整改理由：

贵公司承建的梧藤二级公路项目在施工建设过程中进行了道路拓宽以及山体降坡等施工作业，危及我苍梧县水利电业有限公司人和供电营业所的 10KV 9R6 人和线龙潭支线 157L12#杆、157L47#杆、157L49#杆、157L50#杆（共 4 根电杆）的杆基安全，存在重大的安全隐患。特别在雨季中极易发生杆基塌方和山体滑坡，造成供电线路倒杆事故。根据《中华人民共和国电力法》第五十四条的规定：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

二、整改要求、应达指标：

根据《中华人民共和国电力法》第五十四条的规定：贵公司在我苍梧县水利电业有限公司人和供电营业所的 10KV 9R6 人和线龙潭支线 157L12#杆、157L47#杆、157L49#杆、157L50#杆（共 4 根电杆）的杆基处挖土、降坡，危及供电设施运行安全；存在重大的安全隐患，危及过往人员、电力设施安全。要求贵公司对上述电力线路安全隐患点设立警示标志，做好防护措施，加强监控，防止因杆基塌方而造成安全事故，如因杆基塌方、滑坡所产生的一切后果均由贵公司负责。

被整改单位或个人签字：

2019 年 5 月 11 日

负责人：

单位：人和供电营业所（章）

2019 年 5 月 8 日

苍梧县水利电业有限公司
《安全隐患整改通知书》

2019年第005号

（被整改单位或个人）：

湖南常德路桥建设集团有限公司梧州至藤县藤州镇公路I标段项目部

一、 整改理由：

贵公司承建的梧州至藤县藤州镇公路I标段项目，在我苍梧县水利电业有限公司人和供电营业所 10KV 9R6 人和线龙潭支线、二冲支线线路段内进行土方开挖、土方回填、山体降坡、土石方运输等作业存在以下安全隐患：

（1）电力设施保护区内进行土方回填，造成电力线路对地安全距离不足，危及过往人员、车辆、电力设施安全。

（2）电力设施保护区内（线底、边线安全距离内）施工作业易造成触电事故，危及人身、设备安全。

（3）电力线路杆塔边进行土方开挖、山体降坡，极易造成杆基塌方，危及人身、设备安全。

（4）公路拓宽、改道施工造成多处电杆位处新公路施工范围内，过往车辆、施工运输车辆危及线路、设备安全，易发生人身、设备安全事故。

根据《中华人民共和国电力法》第五十四条的规定：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的作业时，应经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

二、整改要求、应达指标：

根据《中华人民共和国电力法》第五十四条的规定：贵公司在我苍梧县水利电业有限公司人和供电营业所 10KV 9R6 人和线龙潭支线、二冲支线，线路段内进行施工作业，存在重大的安全隐患。危及过往人员、电力设施安全；要求：贵公司做好施工现场安全防护措施，对存在危险的施工作业点增设专人监护，对存在安全隐患的电力线路设立警示标志，做好安全管控杜绝

电力安全事故发生。否则，由此产生的一切后果均由贵公司负责。

被整改单位（盖章）：

负责人或经办人（签字）：

2019 年 5 月 20 日

单位：人和供电营业所（盖章）

负责人（签字）：

2019 年 5 月 20 日

苍梧县水利电业有限公司

苍水电司函〔2019〕42号

关于梧州至藤县藤州镇公路改造工程施工危及我公司岭脚镇人和片区电力杆线存在严重安全隐患的函

梧州市龙腾交通发展有限公司:

贵单位承建的梧州至藤县藤州镇公路改造工程在尚未完成征地红线内的电力线路迁移，就在我公司苍梧县岭脚镇人和片区的10kV、0.4kV线路走廊线底实施填土以及开挖土方施工，不但严重危及我公司的供电线路安全运行，同时也存在危及行人的安全风险。在该工程施工过程中，因工程车辆多次碰断线杆而引发停电事故，庆幸的是没有发生人员触电伤亡事故，但已严重影响了村民生产生活，对社会产生了不良的影响，导致该片区用户对故障停电投诉频繁。

我公司属地供电所人员多次前往该工程施工的湖南常德路桥建设有限公司梧州至藤县藤州镇公路 1 标段项目部提出责令整改，同时下发了5次安全隐患通知书给项目标段，并责令施工

单位立即停止野蛮施工，消除安全隐患，但都没有得到实质性落实安全措施，依然强行施工，严重违犯反了电力法律法规。

现中秋节、70 周年国庆双节将至，我公司针对贵公司岭脚镇人和片区公路施工现场成立了安全风控排查小组，对施工现场做了一次安全隐患排查，发现贵单位施工现场危及人和片区电力杆线设施 12 处，为此，我公司要求贵公司尽快落实电力线路杆线迁移工作，责令标段项目部立即停止危及杆线路段的施工，对已破坏的电力设施予以立即恢复，消除安全隐患，加强安全风险管控，让沿线城乡居民过上祥和的中秋、国庆佳节。

特此致函

苍梧县水利电业有限公司

2019 年 9 月 11 日

（联系人：人和供电营业所所长：李 明，13977412788；

公司营销部副主任：陈 雄，13878487808）

苍梧县水利电业有限公司经理工作部　　2019 年 9 月 12 日印发

附件 4：

梧州至藤县藤州镇公路建设办公室检查记录表

2020年 6月 1日

工程名称	梧州至藤县藤州镇公路
建设单位	梧州市龙腾交通发展有限公司
施工单位	湖南常德路桥建设集团有限公司
监理单位	广西八桂工程监理咨询有限公司
检查内容	5月份安全生产检查
检查情况	1、K44+500～K45+000沿线电线杆没有放防撞警示牌 2、全线安全标志牌缺少 3、蒋屋大桥4号墩防护挡未能及时完工 4、龙潭大桥西配电箱未落实负责人
整改意见	请施工单位于6月5日前完成整改并由监理单位进复核检查

建设单位代表：　　监理单位代表：　　施工单位代表：

梧州至藤县藤州镇公路建设办公室检查记录表 6月份一次

2020年 6月14日

工程名称	梧州至藤县藤州镇公路
建设单位	梧州市龙腾交通发展有限公司
施工单位	湖南常德路桥建设集团有限公司
监理单位	广西八桂工程监理咨询有限公司
检查内容	2020年6月安全月专项检查
检查情况	1. K8+900等双道路口指路标志缺失。 2. K16+800等临边路口安全警示带缺失。 3. K15段临边缺少警示标志。 4. 蒋屋大桥未设置安全防护网。 5. 西河口大桥引桥梁施工区域未设置"禁止游泳"等标志
整改意见	请施工单位调组织整改，并由监理单位负责监督，并将整改结果书面报告。6月20日前完成整改。

建设单位代表：　　监理单位代表：刘[illegible]　　施工单位代表：

附件 5：

在该会议龙腾公司乙要求施工单位施工时避让电力杆线，详见第2项。

梧州至藤县藤州镇公路工程

2019 年 5 月份工地例会会议纪要 与原件一致



会议时间： 2019 年 5 月 31 日 15：30

会议地点： 总监办会议室

参加单位及人员： 详见会议签到表

会议主持： 蒋锦昌

会议主要内容：

为了做好本项目施工监理管理工作，根据《公路工程施工监理规范》工地例会要求，总监办定于每月底召开一次工地例会，会议由项目总监理工程师主持，建设单位代表和施工单位现场主要负责人及三方有关人员参加。会议的主要目的是检查上一次工地例会所议定的事项落实情况，并就本月工程质量、费用、进度及合同管理其他事项等方面的重点、难点和需要协调的问题进行讨论，并提出明确的解决问题的措施和方案，三方确定下一步工作的具体安排和要求，现将会议纪要汇总如下：

一、各施工单位汇报 5 月份施工情况（工程质量、进度、费用、设计变更等）业主和监理以及需解决问题：

（一）I 标段汇报情况

I 标本月完成产值约 385 万元，2019 年累计完成产值 1538 万元；截止 2019 年 5 月实体工程累计完成产值 2873 万元，占合同价的 11.4%。相关建议和问题如下：

1. K11+500 处苗圃征地补偿问题，苗圃老板漫天要价，征地无法进

行。

2.沿线高压杆线未转移，严重影响施工进度。

3.K15-K16 藤县与苍梧县地界争议问题，双方未谈好，影响该段交地。

4.表水、龙潭大桥设计变更图纸只提供了 PDF 文档，没下发正式签字版图纸，是否可按 PDF 版施工图设计开展表水、龙潭大桥的桩基等下构施工。

5.长洲区没有征拆机构，协调问题联系不到人，建议明确征拆机构，指定负责人。

6.变更方面能否简化变更流程。

7.沿线构造物（涵洞及挡墙）基础承载力基本都不能满足设计要求，软土层在 50-100cm，如何处理。

（一）II标段汇报情况

1.新村大桥至项目终点范围（K31+812~K35+420）内红线用地因征拆费用未支付，我标段机械无法进入主线施工。

2.K35+300 附近的水泥管场拆迁未有进展。

3.K29+100~K29+230 段有一处锦鲤养殖基地和金丝楠木大苗培育基地，拆迁阻力比较大。

4.藤县范围内改路、改沟用地的征迁工作还未进行，对项目施工有一定影响。

二、建设单位对工程施工情况的工作要求：

1.项目沿线的高压电力杆线迁移已基本完成设计工作，现正在征求各电力杆线权属单位的意见。在电力杆线周围施工时务必注意

在本次会议龙腾公司已再次要求施工单位保电证电力杆线安全，并回复电杆迁移进度详见第2页

梧州至藤县藤州镇公路工程

2019年12月份工地例会会议纪要

与原件一致

会议时间：2020年1月11日15：30

会议地点：总监办会议室

参加单位及人员：详见会议签到表

会议主持：蒋锦昌

会议主要内容：

为了做好本项目施工监理管理工作，根据《公路工程施工监理规范》工地例会要求，总监办定于每月底召开一次工地例会，会议由项目总监理工程师主持，建设单位代表和施工单位现场主要负责人及三方有关人员参加。会议的主要目的是检查上一次工地例会所议定的事项落实情况，并就本月工程质量、费用、进度及合同管理其他事项等方面的重点、难点和需要协调的问题进行讨论，并提出明确的解决问题的措施和方案，三方确定下一步工作的具体安排和要求，现将会议纪要汇总如下：

一、各施工单位汇报12月份施工情况（工程质量、进度、费用、设计变更等）业主和监理以及需解决问题：

（一）I标段汇报情况

I标本月完成产值约1031万元，2019年累计完成产值7855万元；截止2019年12月实体工程累计完成产值9393万元，占合同价的37.5%。相关建议和问题如下：

1、长洲区K0+000-K3+600借土场林业局手续已办完，国土局手续一直没办下来，无法取土施工。

2、全路段红线内的强电需尽快转移，现严重影响施工。

3、重点位置(苍梧段)5栋房屋急需拆除。

4、资金严重紧张。

（一）Ⅱ标段汇报情况

本月完成施工产值1110.56万元，累计完成施工产值3546万元。

1、沿线电杆较多，且有高压线在红线范围内，影响路基填方施工。

2、设计变更方案确定周期较长，路基软基处理较慢，部分填方作业面无法无法全面开展。

3、建设单位资金紧张。

二、建设单位对工程施工情况的工作要求：

1.沿线的电力杆线迁移已完成施工图设计并已经各电力权属部门审核通过，同时，电力杆线迁移施工单位招标已开展，预计1月底完成招标，计划春节后进场施工。对此，在电力杆线未迁移前，施工单位不要在电力杆线周边施工，确保安全。

2.设计变更方案已按梧州市有关文件办理变更手续。

3.K9苍梧段5栋房屋由于苍梧县政府未解决回建地问题，因此无法拆除。

4.建设资金问题已专题上报市政府研究解决。

三、总监理工程师对本次会总结，并对本月施工单位现场管