

惠城区江南街道“6•18”高空坠物亡人事故调查报告

2020年6月18日13时许，位于惠城区江南剑潭东江特大桥4#主墩工程，发生一起一人被高空重物坠落砸伤致抢救无效的事故，事故造成一人死亡，直接经济损失176万元。

接到事故报告后，区委、区政府高度重视，分管领导立即指派区应急管理局、江南街道等部门主要领导第一时间赶赴现场开展应急处置工作，同时要求施工单位要妥善处理好善后的有关工作，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，经惠城区人民政府批复同意，于2020年6月26日成立了惠城区江南街道“6·18”高空坠物亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室副主任梁惠彪任组长，区公安分局、区应急管理局、区总工会、区交通分局、江南街道办事处等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，根据事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区江南街道“6·18”高空坠物亡人事故有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）新建赣州至深圳铁路（GSSG-7标）剑潭东江特大桥项目概况

剑潭东江特大桥位于广东省惠州市区惠城区与博罗县交界处。在剑潭段跨东江河道，跨点位于东江水利枢纽上游约1.4km，距G25长深（惠河）高速公路约400m。桥梁两侧桥台位于低丘丘坡上，桥址区主要跨越惠博大道、东江（河流正宽约320m）、江南大道（在建）等。

（二）新建赣州至深圳铁路（GSSG-7标）剑潭东江特大桥4#主墩工程项目概况

新建赣州至深圳铁路（GSSG-7标）剑潭东江特大桥4#主墩工程是新建赣州至深圳铁路（GSSG-7标）剑潭东江特大桥的一部分。2018年10月10日，中交第三航务工程局有限公司与中山市友骏建筑工程有限公司签订了《工程施工合同》，工程合同总造价约2936万元，承包范围：剑潭东江特大桥4#墩承台、墩台身、塔柱、现浇梁以及与之相关的一切附属施工工作，在合同中，双方明确了安全文明施工各自的安全责任。

（三）剑潭东江特大桥4#主墩工程施工单位的基本情况

中山市友骏建筑工程有限公司（以下简称友骏公司），统一社会信用代码：91442000712313232F；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：中山市石岐区第一城怡景1幢底层48卡商铺；法定代表人：李立军；注册资本：人民币肆仟万元；成立日期：1999年2月25日；营业期限：长期；经营范围：承接房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、地基与基础工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、体育场地设施工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、城市园林绿化工程专业承包、室内外装饰工程、交通设施工程、建筑智能化工程、消防设施安装工程、水利工程；建筑劳务分包。

该公司取得《安全生产许可证》（编号:（粤）JZ安许证字〔2018〕121624延），许可范围：建筑施工，有效期：2018年9月3日至2021年9月3日。该公司取得《建筑业企业资质证书》（编号：D344099203），资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：2021年06月08日。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

根据工程进度安排，从2020年6月4日开始，项目部对桥墩支架进行拆除，中交三航局赣深铁路（GSSG-7标）工程指挥部制作了《新建赣州至深圳铁路七标（136+260+136）m矮塔斜拉桥0#块支架拆除专项方案》，并将该专项拆除方案交由友骏公司实施。支架拆除按照“纵桥向对称均衡、横桥向基本同步”的原则分阶段进行拆除，支架拆除的步骤是：预应力张拉压浆完后→降低楔块→拆除模板→拆除排架→拆除分配梁→拆除连接系→拆除钢管立柱。2020年6月18日，友骏公司支架班组班组长段某祥安排支架工人刘某、唐某喜、张某响三人和塔吊司机彭某武继续开展对矮塔斜拉桥0#块桥墩支架拆除作业，当时，塔吊司机彭某武操作塔吊将支架立柱顶端吊住，支架班组工人将立柱顶部的平梁和立柱（高度约20米）的根部割开，切割作业现场无安全防护棚（网）。13时许，彭某武操作塔吊将立柱与连接系（三角支架）原地放倒在平台上，塔吊吊着立柱最高处，立柱与连接系（三角支架）静止斜靠在平台上，由拆除工人刘某和唐某喜进场将立柱切割拆除为两段（连接系最高点距离平台地面约10米），切割立柱时刘某所站位置与连接系水平距离约1米，在刘某和唐某喜切割拆解立柱时，连接系（三角支架）突然断裂，从立柱上掉落，砸到刘某，正在附近的现场管理人员牟某雄发现发生事故后，立即查看了工人情况，并立刻向项目负责人杜某东汇报了相关情况，开车将刘某送到博罗县人民医院，最终刘某经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置、评估情况

1.应急处置情况

事故发生后，现场有关人员立即拨打“110”报警电话，“110”接警迅速派出民警到场开展工作。13时20分，接到事故信息后，区委、区政府领导高度重视并作出指示。13时50分，区应急管理局有关人员抵达现场开展应急处置工作，并责令该项目立即停止建设施工，全面排查整改安全隐患。14时许，区住建局、江南街道办事处等有关单位负责人也赶赴现场按照职责分工开展应急处置工作。

2.应急处置评估

（1）应急预案管理方面

各参与应急救援部门均由按照相关法律法规要求制定相应《应急预案》，相关部门和人员在事故发生后的指挥调度、信息反馈和处置效率上分工明确，职责到位，记录准确，有效可行。

（2）事故信息处置方面

事故发生后各单位信息接收、信息流转及时、报送内容全面，相关职能部门协调联动情况良好，惠城区委、区政府信息发布的管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当。

（3）现场处置措施方面

各应急救援队伍调动有效，反应及时，到达迅速，资源能满足事故救援和现场管控需要。各应急单位按照相应的应急响应指令、指示，相关应急力量到位迅速，现场控制、救援处置措施到位，社会秩序稳定，事故善后工作完善、有效，遇害者被妥善安置，家属得到较好的安抚，达到了应急处置方案的目的。

3.有待改进的方面

（1）事发企业《生产安全事故应急预案》不完善，未对本企业进行事故风险辨识，应急预案可操作性较差，救援队伍教育培训不到位，缺乏救援自我防护意识。

建议按照《生产安全事故应急预案编制导则（GBT 29639-2013 ）》重新修订，建立完善应急救援队伍，每年多次组织救援知识教育培训和全员参与的综合应急演练，并形成常态化。

（2）由于110指挥中心、120急救中心和119消防中心归属市直有关单位，事故信息接收方面，惠城区无法第一时间掌握，在应对突发生产安全事故，难以及时采取有效措施控制事故进一步扩大。

建议惠城区人民政府责成区公安、消防、卫健、应急等部门与其上级主管部门协调，形成有效的突发事件信息共享联动机制。

（三）事故伤亡情况

事故造成友骏公司一名工人死亡：刘某，男，汉族，43岁，湖南省衡阳人，系友骏公司支架班组工人。根据博罗县人民医院出具的《诊断证明书》显示，死亡原因为：特重型颅脑损伤死亡。

（四）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失176万元。

（五）善后处置工作开展情况

事故发生后，友骏公司积极与死者家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订了《赔偿协议书》，目前死者遗体已经火化，死者家属已返回原籍，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1.直接原因

友骏公司在对支架进行拆除过程中，安全风险辨识不足，对有倾倒危险的支架未进行临时支撑加固和做好现场防护措施，导致支架的连接系（三角支架）突然断裂后从立柱上掉落砸到刘某，造成其抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）友骏公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制未层层落实；安全作业规程没有得到严格遵守和落实，未明确专职安全生产管理人员进行现场监督，未按规定对支架班组工人进行安全教育和安全技术交底，现场有关安全管理和事故隐患排查治理及安全防护措施、安全警示标志设置等工作落实不到位，未及时消除施工现场存在的事故隐患。

（2）友骏公司项目负责人杜某东未严格履行安全生产工作职责，未全面落实安全生产责任制度，对项目安全施工管理不到位，组织开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

友骏公司未依法落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法对该公司给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

杜某东，男，友骏公司项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法对其给予行政处罚。

五、事故的主要教训

这起事故反映了友骏公司未严格落实安全生产主体责任，主要负责人未依法履行安全生产管理职责，风险评估不到位，施工现场事故隐患未及时被发现和消除，对支架拆除作业无安全防护措施，未明确专职安全生产管理人员进行现场监督管理，未对支架拆除工人进行安全技术交底，最终导致事故的发生，教训极其深刻。

六、事故防范措施建议

（一）依法落实企业安全生产主体责任。建筑施工单位应当依法落实企业安全生产主体责任，建立健全本单位的安全生产责任制，严格落实本单位的安全管理制度，保障安全生产投入，落实对工人的安全“三级”教育培训，严禁违规违章操作，要加强施工现场安全管理，认真组织开展施工现场安全检查巡查，拆除工程施工作业时应采取必要的安全警戒和安全防范措施，认真组织开展安全检查和事故隐患排查，坚决防范安全事故的发生。

（二）强化安全教育培训。建筑施工单位要加强对从业人员安全教育和培训，提高从业人员安全意识，尤其是新工人的“三级”安全教育，解决好安全生产“最后一公里”的问题，组织并确保全体从业人员参加必要的安全培训教育，落实对一线工人的安全技术交底，切实增强从业人员的安全意识，提高从业人员安全操作技能，加强作业人员、作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。

（三）加强现场管理。建筑施工单位应加强作业现场安全管理，明确专职安全生产管理人员，做好现场安全监管监护工作，要深入开展事故隐患排查治理工作，加大对施工作业现场安全防范措施落实情况的检查力度，提高风险意识，认真总结分析，采取切实有效的措施，及时消除安全隐患；教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，做好安全防护措施，坚决杜绝违章作业行为。

（四）加大安全生产检查宣传工作力度。江南街道应进一步落实属地管理职责，强化辖区内安全生产工作落实，加强重点项目高危作业安全生产检查，督促企业落实安全生产主体责任，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，开展事故案例警示教育活动，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

（五）建议辖区安全监管机构和相关行业（领域）主管部门按照《国家安全监管总局 国务院国资委关于进一步加强中央企业安全生产分级属地监管的指导意见》（安监总办〔2011〕75号）有关要求，对本行政区域内中央企业所属各级企业（分公司、子公司）进行逐一登记并建立安全监管台账，加强对本行政区域内中央企业所属各级企业（分公司、子公司）生产经营建设行为的安全生产监督检查，确保企业安全生产主体责任落实。

惠城区江南街道“6·18”高空坠物

亡人事故调查组

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-08-21